

KMP Projektsteuerung GmbH

Levelingstrasse 21
81673 München
Tel 089 / 99 75 08 96
Fax 089 / 99 75 08 98
Email service@kmp-projektsteuerung.de



PROJEKTSTEUERUNG

Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa

85290 Geisenfeld, Forstamstr. 13

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Finanzierung, Gewerk

Bericht vom 09.02.2026 09:00 (KMP_FG) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa	66.133.507,45	65.474.139,44	-1,00	40.851.245,41	40.141.101,39	710.144,02	33.050.144,08
BA 2 - Neubau RS	34.660.776,42	35.552.322,93	2,57	33.987.284,11	33.602.999,91	384.284,20	29.684.468,17
22100 Abwasserentsorgung, Ö.E.	120.056,79	120.056,79	-	-	-	-	-
22200 Wasserversorgung, Ö.E.	64.643,74	64.643,74	-	-	-	-	-
22201 Wasseranschluss BA02	6.775,09	6.775,09	-	6.775,09	6.775,09	-	6.775,09
22500 Stromversorgung, Ö.E.	128.354,88	105.854,88	-17,53	-	-	-	-
22501 Kabelgraben Buszufahrt BA 02	-	25.029,27	-	22.402,01	22.402,01	-	25.029,27
22502 Prov. Anschluss Wandler	999,60	999,60	-	999,60	999,60	-	999,60
22600 Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	40.848,78	40.848,78	-	-	-	-	-
31000 Bauarbeiten	6.999.831,81	7.132.943,45	1,90	7.225.649,76	7.200.299,51	25.350,25	7.132.943,41
31101 Zwischenlager Erdbau BA2	-	21.883,47	-	33.915,00	33.915,00	-	21.883,47
33400 Außentüren und -fenster	2.134.332,68	2.017.252,54	-5,49	2.234.033,05	2.234.033,05	-	2.017.252,54
33500 Pfosten-/Riegel-Fassade	1.142.343,03	1.409.676,37	23,40	1.450.550,48	1.450.550,48	-	1.409.676,37
33600 Außenwandbekleidung innen	390.742,82	252.846,36	-35,29	252.846,36	252.846,36	-	165.180,06
34200 Trockenbauarbeiten	1.153.760,35	1.120.048,33	-2,92	1.120.048,33	1.114.897,47	5.150,86	1.035.300,00
34400 Innentüren	405.908,93	325.925,26	-19,70	356.984,71	356.984,71	-	325.925,26
34450 Brandschutztüren BA2	363.189,19	367.359,26	1,15	418.706,26	418.706,26	-	367.359,26
34490 MRE-Metallrahmenelemente	54.037,88	53.996,03	-0,08	62.913,73	62.913,73	-	53.996,03
34510 Malerarbeiten BA2	403.010,85	271.985,05	-32,51	303.639,19	295.371,51	8.267,68	263.765,49
35310 Estricharbeiten	720.191,32	286.229,12	-60,26	328.673,41	328.673,41	-	286.229,12
35331 Bodenbelag BA2	423.630,81	410.548,93	-3,09	410.548,93	410.548,93	-	297.392,00
35340 Fliesenarbeiten	525.669,12	335.365,13	-36,20	343.810,06	343.810,06	-	335.365,13
35900 Schlosserarbeiten	592.303,87	956.623,33	61,51	956.472,48	956.623,33	-150,85	785.319,17
35920 Stahlbau	150.943,11	246.827,42	63,52	273.823,76	273.823,76	-	246.827,42
36300 Dachdeckerarbeiten	589.254,53	476.070,69	-19,21	563.173,27	563.173,27	-	449.989,43
36700 Zimmerarbeiten	635.710,88	763.512,19	20,10	839.801,36	839.801,36	-	763.512,19
38101 Schreinerarbeiten BA2	338.440,34	406.206,11	20,02	363.151,11	363.151,11	-	335.841,12
38102 Teeküche BA02	14.651,28	8.250,00	-43,69	8.250,00	8.250,00	-	8.250,00
38201 Fachraummöbel BA02	414.780,45	484.724,14	16,86	484.724,14	478.144,02	6.580,12	348.360,80
38202 Werkraummöbel BA02	394.919,83	261.015,28	-33,91	329.179,97	329.179,97	-	261.015,28

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 2 - Neubau RS							
38600 Beschilderung	44.030,00	44.030,00	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	23.800,00	-	-100,00	-	-	-	-
39721 Baufeinreinigung BA 02	-	11.385,49	-	12.425,89	8.251,37	4.174,52	11.385,49
39722 Feinreinigung BA2	-	41.357,45	-	40.174,64	32.930,85	7.243,79	41.357,45
39723 Abfallentsorgung im Außenbereich & Aula BA2	-	6.473,65	-	3.826,33	3.826,33	-	6.473,65
39910 Schließanlage	110.724,30	106.760,13	-3,58	106.760,13	100.979,24	5.780,89	52.225,41
39921 Kernbohrung	-	503,04	-	503,04	503,04	-	503,04
39990 BE, Archäologie etc.	1.029,91	1.029,91	-	-	-	-	-
41000 Sanitäre Anlagen	602.087,55	657.063,90	9,13	661.714,35	654.629,45	7.084,90	637.351,98
42000 Heizungstechnische Anlagen	682.777,49	598.927,37	-12,28	630.069,70	598.388,75	31.680,95	582.131,51
42009 Winterbauheizung	94.332,43	46.421,96	-50,79	27.867,13	27.867,13	-	39.956,66
43000 Lüftungstechnische Anlagen	1.876.789,46	1.934.229,72	3,06	1.934.229,72	1.946.119,07	-11.889,35	1.612.739,17
43001 Lüftungsgitter	-	16.112,60	-	16.112,60	16.112,60	-	16.112,60
44000 Elektroanlagen	2.889.549,10	3.128.548,01	8,27	3.264.434,32	3.084.050,79	180.383,53	3.128.548,01
44001 Brandschutzkanäle	16.749,25	25.348,43	51,34	22.394,61	16.749,25	5.645,36	25.348,43
44100 Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA2	164.348,67	226.634,29	37,90	219.795,41	209.006,13	10.789,28	226.634,29
44110 ELT BE AG	1.789,94	1.789,94	-	1.789,94	1.789,94	-	1.789,94
44200 Photovoltaikanlagen	364.047,03	364.047,03	-	-	-	-	-
44600 Blitzschutz	-	32.616,00	-	32.616,00	32.616,00	-	-
44791 Medienausstattung	153.701,74	162.228,56	5,55	124.883,32	124.883,32	-	129.407,84
44792 Traversensystem	30.345,00	28.938,42	-4,64	26.022,92	26.022,92	-	24.616,34
45100 Telefonanlage	56.240,61	59.597,63	5,97	59.597,63	59.597,63	-	-
45200 Netzwerkaktivkomponenten	171.442,09	149.549,23	-12,77	149.549,23	142.557,89	6.991,34	89.967,53
45600 Brandmeldeanlagen	252.449,87	105.335,71	-58,27	234.138,31	232.829,94	1.308,37	105.335,71
45601 Aufschaltung BMA	3.092,04	3.092,04	-	3.092,04	3.092,04	-	3.092,04
46000 Aufzugsanlagen	81.610,20	72.899,52	-10,67	75.234,18	75.234,18	-	72.899,52
47100 Küchentechnische Einrichtung	41.169,00	41.169,00	-	-	-	-	-
47110 Küchentechnik Pausenverkauf	58.756,92	73.051,27	24,33	66.992,37	66.992,37	-	70.859,73
47400 Feuerlöschanlagen	-	6.423,98	-	6.423,98	6.423,98	-	6.423,98
48000 Gebäudeautomation	324.330,29	319.266,44	-1,56	319.266,44	319.266,44	-	219.399,12
49000 Technische Dämmung	511.889,48	417.633,69	-18,41	413.598,91	348.565,05	65.033,86	404.886,28
49801 Baustrom Betriebskosten	6.500,00	11.209,71	72,46	6.252,31	6.252,31	-	10.962,02
51000 Außenanlagen	981.544,11	981.544,11	-	-	-	-	-
51001 Aussenanlagen BA02	748.145,18	633.976,63	-15,26	633.976,63	632.635,21	1.341,42	475.743,96
55000 TA in Aussenanlagen	187.390,52	276.707,68	47,66	276.707,68	275.234,49	1.473,19	-
61001 Lose Möblierung BA02	949.837,06	938.815,15	-1,16	929.601,00	995.822,05	-66.221,05	938.815,15
62000 Besondere Ausstattung	374.100,30	374.100,30	-	245.709,53	244.763,60	945,93	198.527,25
71300 Projektsteuerung	455.754,64	456.062,74	0,07	456.062,74	456.062,74	-	345.128,56
71400 SiGeKo	31.074,18	33.167,97	6,74	33.167,97	33.167,97	-	15.277,31
71901 Rechtsberatung	5.480,00	5.480,00	-	5.480,00	5.480,00	-	2.738,91
72101 Überflutungsnachweis	5.179,03	8.027,54	55,00	5.014,83	5.014,83	-	8.027,54
73100 Objektplanung Gebäude	1.532.992,88	2.117.367,40	38,12	2.117.367,40	2.117.367,40	-	1.546.839,64

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 2 - Neubau RS							
73200 Freianlagenplanung	158.920,00	183.696,23	15,59	183.696,23	183.696,23	-	84.471,30
74100 Tragwerksplanung	409.000,00	492.098,49	20,32	492.098,49	492.098,49	-	457.317,31
74102 Abbruchplanung	-	66.030,63	-	66.030,63	66.030,63	-	61.363,63
74210 TGA AG 1 AWG	170.907,99	156.515,30	-8,42	156.515,30	156.515,30	-	107.513,67
74220 TGA AG 2 WVA	129.475,75	119.940,67	-7,36	119.940,67	119.940,67	-	82.389,79
74230 TGA AG 3 LTA	256.361,99	239.524,16	-6,57	239.524,16	239.524,16	-	164.534,22
74240 TGA AG 4 ELT	331.457,92	391.925,52	18,24	391.925,52	391.925,52	-	220.578,89
74250 TGA AG 5 FM	108.759,63	118.973,80	9,39	118.973,80	118.973,80	-	66.959,42
74260 TGA AG 6 FT	48.021,76	47.714,35	-0,64	47.714,35	47.714,35	-	26.854,02
74270 TGA AG 7 NSA	47.842,73	59.783,64	24,96	59.783,64	59.783,64	-	34.645,96
74276 TGA AG 7 NSA - KT	69.916,91	69.916,91	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	82.864,48	159.664,15	92,68	159.664,15	159.664,15	-	98.414,46
74281 TGA AG 8 - HLS	75.095,94	75.095,94	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	19.180,00	35.913,40	87,24	16.733,40	16.733,40	-	15.896,73
74301 Beratung KfW/BEG	5.480,00	5.480,00	-	5.037,63	5.037,63	-	2.442,19
74400 Baugrundgutachten	27.400,00	145.524,46	431,11	92.883,10	5.563,89	87.319,21	105.907,18
74500 Vermessung	7.610,81	6.829,51	-10,27	4.442,88	4.442,88	-	4.210,08
74501 Bestandsvermessung Bewuchs	800,00	724,71	-9,41	724,71	724,71	-	724,71
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	1.157,19	-	-100,00	-	-	-	-
74800 Schadstoffuntersuchung	15.000,00	15.000,00	-	5.123,66	5.123,66	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	16.440,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	15.752,61	-	15.752,61	15.752,61	-	14.109,11
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	5.754,00	5.754,00	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	2.466,00	2.415,38	-2,05	2.415,38	2.415,38	-	-
74920 Feuerwehreinsatzpläne	8.220,00	8.220,00	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	16.376,98	16.376,98	-	-	-	-	-
76101 Artenschutzrechtliche Prüfung	2.000,00	2.042,37	2,12	1.638,36	1.638,36	-	1.680,73
76102 Green Building Pre-Assessment	5.543,02	5.543,02	-	5.543,02	5.543,02	-	5.543,02
76103 SPrüfV Sicherheitstechnische Anlagen	28.050,68	28.050,68	-	28.050,68	28.050,68	-	12.183,83
76104 BKPV	4.965,40	4.965,40	-	4.965,40	4.965,40	-	4.965,40
76105 SV Auftrag Baffeln Aula	6.000,00	6.000,00	-	5.909,06	5.909,06	-	-
76202 Löschwassernachweis	139,20	139,20	-	139,20	139,20	-	139,20
76210 Prüfung Brandschutznachweis	27.400,00	46.608,40	70,10	19.036,82	19.036,82	-	27.428,40
76220 Baugenehmigung	64.737,88	64.737,88	-	64.737,88	64.737,88	-	35.536,23
76250 Prüfstatik	153.440,00	153.440,00	-	109.600,00	109.600,00	-	48.440,11
76310 Baustellenüberwachung	54.800,00	54.800,00	-	-	-	-	-
76600 Bauleistungsversicherung	31.074,18	31.074,18	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	8.220,00	8.220,00	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	5.480,00	5.480,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	5.480,00	5.480,00	-	-	-	-	-
77960 Beweissicherungsverfahren	8.220,00	8.220,00	-	5.251,13	5.251,13	-	405,12
77970 Veröffentlichungen	5.480,00	5.480,00	-	5.480,00	5.480,00	-	92,93

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 2 - Neubau RS

79000 sonstige Kosten	35.740,71	31.640,71	-11,47	-	-	-	-
79001 Umzug in den Neubau BA2	-	4.026,96	-	4.026,96	4.026,96	-	4.026,96
93001 Index mit. B. BA2	155.083,04	155.083,04	-	-	-	-	-
BA 4 - Neubau 3-SH	10.460.787,04	10.673.087,19	2,03	2.088.472,85	2.057.453,65	31.019,20	1.204.195,61
21200 Abbrucharbeiten	13.387,50	13.387,50	-	-	-	-	-
22100 Abwasserentsorgung, Ö.E.	40.392,93	40.392,93	-	-	-	-	-
22200 Wasserversorgung, Ö.E.	24.028,77	24.028,77	-	-	-	-	-
22500 Stromversorgung, Ö.E.	11.863,31	11.863,31	-	-	-	-	-
22600 Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	3.746,31	3.746,31	-	-	-	-	-
23500 Stromversorgung, N.Ö.E.	20.312,60	20.312,60	-	-	-	-	-
31010 Baumeister	3.051.110,41	3.051.110,41	-	-	-	-	-
33410 Aussentüren und -fenster	80.801,00	80.801,00	-	-	-	-	-
33520 Pfosten-/ Riegelfassade BA4	718.133,15	718.133,15	-	-	-	-	-
33610 Innenputz BA4	195.724,49	195.724,49	-	-	-	-	-
33800 Sonnenschutz	24.990,00	24.990,00	-	-	-	-	-
34200 Trockenbauarbeiten	230.159,48	230.159,48	-	-	-	-	-
34400 Innentüren	202.651,05	202.651,05	-	-	-	-	-
34500 Malerarbeiten	256.377,50	256.377,50	-	-	-	-	-
34600 Elementierte Innenwände	38.913,00	38.913,00	-	-	-	-	-
35300 Deckenbeläge	129.075,33	129.075,33	-	-	-	-	-
36310 Dachdecker BA4	650.279,95	650.279,95	-	-	-	-	-
36400 Spenglerarbeiten	127.330,00	127.330,00	-	-	-	-	-
36710 Zimmerer BA4	350.038,50	350.038,50	-	-	-	-	-
38600 Beschilderung	9.520,00	9.520,00	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	-
39910 Schließanlage	41.039,38	39.570,07	-3,58	39.570,07	37.427,42	2.142,65	11.079,20
41100 Sanitär BA4	334.743,58	334.743,58	-	-	-	-	-
42009 Winterbaheizung	31.738,01	31.738,01	-	-	-	-	-
42020 Heizung BA4	301.773,26	301.773,26	-	-	-	-	-
43010 RLT BA4	337.102,34	337.102,34	-	-	-	-	-
44020 ELT BA4	490.972,94	490.972,94	-	-	-	-	-
44102 Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA4	88.565,75	61.223,21	-30,87	61.223,21	61.223,21	-	-
44500 Beleuchtung	150.773,00	150.773,00	-	-	-	-	-
44600 Blitzschutz	47.762,03	33.637,93	-29,57	-	-	-	-
45000 Fernmeldeanlagen	9.222,50	9.222,50	-	-	-	-	-
45600 Brandmeldeanlagen	109.369,73	49.335,69	-54,89	109.662,49	109.049,69	612,80	49.335,69
48000 Gebäudeautomation	178.120,57	178.120,57	-	-	-	-	-
51000 Außenanlagen	56.108,50	56.108,50	-	-	-	-	-
55000 TA in Aussenanlagen	295.480,94	436.317,94	47,66	436.317,94	433.994,99	2.322,95	123.927,09
62000 Besondere Ausstattung	24.990,00	24.990,00	-	-	-	-	-
62300 Sporthallen	315.445,20	315.445,20	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - Neubau 3-SH							
71300 Projektsteuerung	135.446,96	135.524,34	0,06	135.524,34	135.524,34	-	102.558,96
71400 SiGeKo	9.235,02	9.857,28	6,74	9.857,28	9.857,28	-	4.540,31
71901 Rechtsberatung	1.628,00	1.628,00	-	1.628,00	1.628,00	-	813,67
72101 Überflutungsnachweis	1.539,17	2.385,74	55,00	1.490,38	1.490,38	-	2.385,74
73100 Objektplanung Gebäude	455.594,32	569.082,23	24,91	569.082,23	569.082,23	-	415.742,19
73200 Freianlagenplanung	47.212,00	53.438,90	13,19	53.438,90	53.438,90	-	24.573,47
74100 Tragwerksplanung	190.000,00	-	-100,00	-	-	-	-
74101 Tragwerksplanung SH	-	185.684,82	-	185.684,82	185.684,82	-	172.560,75
74102 Abbruchplanung	-	19.208,91	-	19.208,91	19.208,91	-	17.851,24
74210 TGA AG 1 AWG	50.792,61	46.510,35	-8,43	46.510,35	46.510,35	-	31.948,95
74220 TGA AG 2 WVA	38.479,25	35.641,76	-7,37	35.641,76	35.641,76	-	24.483,08
74230 TGA AG 3 LTA	76.188,92	71.177,39	-6,58	71.177,39	71.177,39	-	48.893,26
74240 TGA AG 4 ELT	98.506,88	114.014,70	15,74	114.014,70	114.014,70	-	64.168,41
74250 TGA AG 5 FM	32.322,57	34.610,56	7,08	34.610,56	34.610,56	-	19.479,11
74260 TGA AG 6 FT	13.082,95	13.880,53	6,10	13.880,53	13.880,53	-	7.812,08
74270 TGA AG 7 NSA	11.543,78	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	20.778,80	20.778,80	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	24.626,72	46.878,69	90,36	46.878,69	46.878,69	-	28.925,69
74281 TGA AG 8 - HLS	22.317,97	22.317,97	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	5.698,00	10.669,16	87,24	4.971,16	4.971,16	-	4.722,60
74301 Beratung KfW/BEG	1.628,00	1.628,00	-	1.496,58	1.496,58	-	725,53
74400 Baugrundgutachten	8.140,00	19.099,39	134,64	27.593,72	1.652,92	25.940,80	7.329,90
74500 Vermessung	2.261,02	2.293,39	1,43	1.319,90	1.319,90	-	1.250,73
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	343,78	-	-100,00	-	-	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	4.884,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	4.681,56	-	4.681,56	4.681,56	-	4.193,13
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	1.709,40	1.709,40	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	732,60	717,56	-2,05	717,56	717,56	-	-
74920 Feuerwehreinsetzpläne	2.442,00	2.442,00	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	4.865,28	4.865,28	-	-	-	-	-
76102 Green Building Pre-Assessment	1.646,72	1.646,72	-	1.646,72	1.646,72	-	1.646,72
76210 Prüfung Brandschutznachweis	8.140,00	13.846,43	70,10	5.655,46	5.655,46	-	8.148,43
76220 Baugenehmigung	19.239,63	19.239,63	-	19.239,63	19.239,63	-	10.561,10
76250 Prüfstatik	45.584,00	45.584,00	-	32.560,00	32.560,00	-	14.390,61
76310 Baustellenüberwachung	16.280,00	16.280,00	-	-	-	-	-
76600 Bauleistungsversicherung	9.235,02	9.235,02	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	2.442,00	2.442,00	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	1.628,00	1.628,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	1.628,00	1.628,00	-	-	-	-	-
77960 Beweissicherungsverfahren	2.442,00	2.442,00	-	1.560,01	1.560,01	-	120,36
77970 Veröffentlichungen	1.628,00	1.628,00	-	1.628,00	1.628,00	-	27,61
79000 sonstige Kosten	10.617,86	10.617,86	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 4 - Neubau 3-SH

93003 Index mit. B. BA4 SH	68.382,80	68.382,80	-	-	-	-	-
BA 4 - Neubau Mensa	6.191.440,18	6.196.368,49	0,08	1.256.840,73	1.239.708,43	17.132,30	642.215,52
21200 Abbrucharbeiten	7.288,75	7.288,75	-	-	-	-	-
22100 Abwasserentsorgung, Ö.E.	14.586,34	14.586,34	-	-	-	-	-
22200 Wasserversorgung, Ö.E.	8.677,05	8.677,05	-	-	-	-	-
22500 Stromversorgung, Ö.E.	33.467,53	33.467,53	-	-	-	-	-
22600 Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	10.568,69	10.568,69	-	-	-	-	-
31010 Baumeister	1.434.375,65	1.434.375,65	-	-	-	-	-
33410 Aussentüren und -fenster	33.141,50	33.141,50	-	-	-	-	-
33520 Pfosten-/ Riegelfassade BA4	436.581,60	436.581,60	-	-	-	-	-
33610 Innenputz BA4	31.081,34	31.081,34	-	-	-	-	-
33800 Sonnenschutz	37.485,00	37.485,00	-	-	-	-	-
34200 Trockenbauarbeiten	141.111,21	141.111,21	-	-	-	-	-
34400 Innentüren	79.515,80	79.515,80	-	-	-	-	-
34500 Malerarbeiten	111.164,35	111.164,35	-	-	-	-	-
34600 Elementierte Innenwände	5.652,50	5.652,50	-	-	-	-	-
35300 Deckenbeläge	103.764,00	103.764,00	-	-	-	-	-
36310 Dachdecker BA4	216.371,75	216.371,75	-	-	-	-	-
36710 Zimmerer BA4	31.490,38	31.490,38	-	-	-	-	-
38600 Beschilderung	7.140,00	7.140,00	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	10.115,00	10.115,00	-	-	-	-	-
39910 Schließanlage	12.899,60	12.437,76	-3,58	12.437,76	11.764,28	673,48	5.380,76
41009 Vorabmaßnahme HLS	1.504,46	1.504,46	-	-	-	-	-
41100 Sanitär BA4	222.215,10	222.215,10	-	-	-	-	-
42009 Winterbaheizung	11.460,95	11.460,95	-	-	-	-	-
42020 Heizung BA4	95.060,22	95.060,22	-	-	-	-	-
43010 RLT BA4	256.274,48	256.274,48	-	-	-	-	-
44020 ELT BA4	405.551,46	405.551,46	-	-	-	-	-
44102 Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA4	61.302,85	42.377,07	-30,87	42.377,07	42.377,07	-	-
44500 Beleuchtung	53.740,40	53.740,40	-	-	-	-	-
44600 Blitzschutz	29.557,08	20.816,51	-29,57	-	-	-	-
45100 Telefonanlage	8.857,90	9.386,63	5,97	9.386,63	9.386,63	-	-
45600 Brandmeldeanlagen	49.480,20	29.086,04	-41,22	64.651,93	64.290,65	361,28	29.086,04
46010 Aufzug BA4	72.550,00	72.550,00	-	66.200,15	66.200,15	-	-
47100 Küchentechnische Einrichtung	842.441,20	842.441,20	-	-	-	-	-
47110 Küchentechnik Pausenverkauf	6.169,48	-	-100,00	7.034,20	7.034,20	-	-
48000 Gebäudeautomation	85.182,33	85.182,33	-	-	-	-	-
51000 Außenanlagen	56.334,60	56.334,60	-	-	-	-	-
55000 TA in Aussenanlagen	103.879,25	153.391,91	47,66	153.391,91	152.575,23	816,68	5.548,11
61000 Bewegliches Mobiliar	77.207,20	77.207,20	-	-	-	-	-
62000 Besondere Ausstattung	14.280,00	14.280,00	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - Neubau Mensa							
62100 Schulausstattung	2.975,00	2.975,00	-	-	-	-	-
71300 Projektsteuerung	79.768,48	79.782,36	0,02	79.782,36	79.782,36	-	60.375,84
71400 SiGeKo	5.438,76	5.805,23	6,74	5.805,23	5.805,23	-	2.673,91
71901 Rechtsberatung	959,00	959,00	-	959,00	959,00	-	479,31
72101 Überflutungsnachweis	906,46	1.405,03	55,00	877,73	877,73	-	1.405,03
73100 Objektplanung Gebäude	268.312,16	295.668,42	10,20	295.668,42	295.668,42	-	216.000,13
73200 Freianlagenplanung	27.811,00	23.936,17	-13,93	23.936,17	23.936,17	-	11.006,86
74100 Tragwerksplanung	72.000,00	71.176,34	-1,14	71.176,34	71.176,34	-	66.145,65
74102 Abbruchplanung	-	8.604,00	-	8.604,00	8.604,00	-	7.995,88
74210 TGA AG 1 AWG	29.913,18	27.380,36	-8,47	27.380,36	27.380,36	-	18.808,15
74220 TGA AG 2 WVA	22.661,50	20.982,09	-7,41	20.982,09	20.982,09	-	14.413,04
74230 TGA AG 3 LTA	44.869,77	41.901,70	-6,61	41.901,70	41.901,70	-	28.783,17
74240 TGA AG 4 ELT	58.013,44	51.069,09	-11,97	51.069,09	51.069,09	-	28.742,10
74250 TGA AG 5 FM	19.035,66	15.502,64	-18,56	15.502,64	15.502,64	-	8.725,01
74260 TGA AG 6 FT	11.504,91	6.217,32	-45,96	6.217,32	6.217,32	-	3.499,16
74270 TGA AG 7 NSA	87.798,45	72.701,44	-17,20	72.701,44	72.701,44	-	49.940,16
74276 TGA AG 7 NSA - KT	92.237,21	86.533,09	-6,18	74.295,88	74.295,88	-	17.609,76
74280 TGA AG 8 GA	14.503,36	23.881,03	64,66	23.881,03	23.881,03	-	14.936,88
74281 TGA AG 8 - HLS	13.143,67	13.143,67	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	3.356,50	6.284,84	87,24	2.928,34	2.928,34	-	2.781,92
74301 Beratung KfW/BEG	959,00	959,00	-	881,58	881,58	-	427,38
74400 Baugrundgutachten	4.795,00	11.133,27	132,19	16.254,54	973,68	15.280,86	4.200,25
74500 Vermessung	1.331,89	1.350,97	1,43	777,51	777,51	-	736,77
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	202,51	-	-100,00	-	-	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	2.877,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	2.757,10	-	2.757,10	2.757,10	-	2.469,45
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	1.006,95	1.006,95	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	431,55	422,69	-2,05	422,69	422,69	-	-
74920 Feuerwehreinsatzpläne	1.438,50	1.438,50	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	2.865,97	2.865,97	-	-	-	-	-
76102 Green Building Pre-Assessment	970,03	970,03	-	970,03	970,03	-	970,03
76210 Prüfung Brandschutznachweis	4.795,00	8.156,46	70,10	3.331,44	3.331,44	-	4.799,96
76220 Baugenehmigung	11.330,75	11.330,75	-	11.330,75	11.330,75	-	6.219,73
76250 Prüfstatik	26.852,00	26.852,00	-	19.180,00	19.180,00	-	8.477,02
76310 Baustellenüberwachung	9.590,00	9.590,00	-	-	-	-	-
76600 Bauleistungsversicherung	5.438,76	5.438,76	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	1.438,50	1.438,50	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	959,00	959,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	959,00	959,00	-	-	-	-	-
77901 Beratungsleistung Verpflegungskonzept	20.000,00	19.490,90	-2,55	19.908,35	19.908,35	-	19.490,90
77960 Beweissicherungsverfahren	1.438,50	1.438,50	-	918,95	918,95	-	70,90
77970 Veröffentlichungen	959,00	959,00	-	959,00	959,00	-	16,26

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 4 - Neubau Mensa

79000 sonstige Kosten	6.254,62	6.254,62	-	-	-	-	-
93004 Index mit. B. BA4 Mensa	9.810,94	9.810,94	-	-	-	-	-
BA 4 - Bestand RS	2.728.527,72	2.733.752,36	0,19	601.497,45	592.288,31	9.209,14	294.392,74
21200 Abbrucharbeiten	338.709,57	338.709,57	-	-	-	-	-
22500 Stromversorgung, Ö.E.	35.751,47	35.751,47	-	-	-	-	-
22600 Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	11.289,93	11.289,93	-	-	-	-	-
31010 Baumeister	311.504,56	311.504,56	-	-	-	-	-
34100 Putzarbeiten (Innen)	26.775,00	26.775,00	-	-	-	-	-
34200 Trockenbauarbeiten	104.370,77	104.370,77	-	-	-	-	-
34400 Innentüren	13.328,00	13.328,00	-	-	-	-	-
34410 Stahltüren	122.153,50	122.153,50	-	-	-	-	-
34500 Malerarbeiten	46.648,00	46.648,00	-	-	-	-	-
34600 Elementierte Innenwände	4.462,50	4.462,50	-	-	-	-	-
35300 Deckenbeläge	178.339,00	178.339,00	-	-	-	-	-
35311 Estrich BA 4	39.984,00	39.984,00	-	-	-	-	-
35340 Fliesenarbeiten	29.750,00	-	-100,00	-	-	-	-
38200 Besondere Einbauten	123.051,95	123.051,95	-	-	-	-	-
38600 Beschilderung	7.187,60	7.187,60	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	11.900,00	11.900,00	-	-	-	-	-
39910 Schließanlage	14.829,78	14.298,84	-3,58	14.298,84	13.524,58	774,26	6.185,89
44009 Rückbauarbeiten ELT	97.580,00	97.580,00	-	-	-	-	-
44020 ELT BA4	220.284,89	220.284,89	-	-	-	-	-
44500 Beleuchtung	75.219,90	75.219,90	-	-	-	-	-
44600 Blitzschutz	11.443,04	8.059,12	-29,57	-	-	-	-
45000 Fernmeldeanlagen	67.533,32	67.533,32	-	-	-	-	-
45200 Netzwerkaktivkomponenten	27.002,13	23.554,01	-12,77	23.554,01	22.452,87	1.101,14	-
45600 Brandmeldeanlagen	44.525,04	21.069,11	-52,68	46.832,05	46.570,35	261,70	21.069,11
46010 Aufzug BA4	107.100,00	107.100,00	-	97.726,19	97.726,19	-	-
48000 Gebäudeautomation	73.559,85	73.559,85	-	-	-	-	-
49401 Demontage HK Bestand	1.987,43	1.589,85	-20,00	1.987,43	1.987,43	-	1.589,85
51000 Außenanlagen	21.182,00	21.182,00	-	-	-	-	-
55000 TA in Aussenanlagen	26.000,00	38.392,55	47,66	38.392,55	38.188,15	204,40	-
61000 Bewegliches Mobiliar	100.352,70	100.352,70	-	-	-	-	-
62000 Besondere Ausstattung	60.475,80	60.475,80	-	-	-	-	-
71300 Projektsteuerung	35.821,28	35.840,42	0,05	35.840,42	35.840,42	-	27.122,48
71400 SiGeKo	2.442,36	2.606,93	6,74	2.606,93	2.606,93	-	1.200,76
71901 Rechtsberatung	431,00	431,00	-	431,00	431,00	-	215,41
72101 Überflutungsnachweis	407,06	630,96	55,00	394,16	394,16	-	630,96
73100 Objektplanung Gebäude	120.489,76	155.782,28	29,29	155.782,28	155.782,28	-	113.806,52
73200 Freianlagenplanung	12.499,00	13.359,73	6,89	13.359,73	13.359,73	-	6.143,37
74100 Tragwerksplanung	40.000,00	39.269,70	-1,83	39.269,70	39.269,70	-	36.494,15

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - Bestand RS							
74102 Abbruchplanung	-	4.802,23	-	4.802,23	4.802,23	-	4.462,81
74210 TGA AG 1 AWG	13.432,98	12.300,01	-8,43	12.300,01	12.300,01	-	8.449,14
74220 TGA AG 2 WVA	10.176,50	9.425,73	-7,38	9.425,73	9.425,73	-	6.474,73
74230 TGA AG 3 LTA	20.149,47	18.823,40	-6,58	18.823,40	18.823,40	-	12.930,19
74240 TGA AG 4 ELT	26.051,84	28.503,68	9,41	28.503,68	28.503,68	-	16.042,10
74250 TGA AG 5 FM	8.548,26	8.652,64	1,22	8.652,64	8.652,64	-	4.869,78
74260 TGA AG 6 FT	3.460,01	3.470,13	0,29	3.470,13	3.470,13	-	1.953,02
74270 TGA AG 7 NSA	3.052,95	5.748,07	88,28	5.748,07	5.748,07	-	3.235,06
74276 TGA AG 7 NSA - KT	5.495,31	5.495,31	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	6.512,96	12.015,77	84,49	12.015,77	12.015,77	-	7.434,82
74281 TGA AG 8 - HLS	5.902,37	5.902,37	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	1.508,50	2.824,58	87,24	1.316,08	1.316,08	-	1.250,28
74301 Beratung KfW/BEG	431,00	431,00	-	396,21	396,21	-	192,08
74400 Baugrundgutachten	2.155,00	5.080,82	135,77	7.305,24	437,60	6.867,64	1.964,94
74500 Vermessung	598,59	607,16	1,43	349,43	349,43	-	331,12
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	91,01	-	-100,00	-	-	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	1.293,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	1.238,12	-	1.238,12	1.238,12	-	1.108,95
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	452,55	452,55	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	193,95	189,97	-2,05	189,97	189,97	-	-
74920 Feuerwehreinsatzpläne	646,50	646,50	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	1.288,04	1.288,04	-	-	-	-	-
76102 Green Building Pre-Assessment	435,96	435,96	-	435,96	435,96	-	435,96
76210 Prüfung Brandschutznachweis	2.155,00	3.665,73	70,10	1.497,24	1.497,24	-	2.157,23
76220 Baugenehmigung	5.088,25	5.088,25	-	5.088,25	5.088,25	-	2.793,06
76250 Prüfstatik	12.068,00	12.068,00	-	8.620,00	8.620,00	-	3.809,80
76310 Baustellenüberwachung	4.310,00	4.310,00	-	-	-	-	-
76600 Bauleistungsversicherung	2.442,36	2.442,36	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	646,50	646,50	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	431,00	431,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	431,00	431,00	-	-	-	-	-
77960 Beweissicherungsverfahren	646,50	646,50	-	413,00	413,00	-	31,86
77970 Veröffentlichungen	431,00	431,00	-	431,00	431,00	-	7,31
79000 sonstige Kosten	2.810,99	2.810,99	-	-	-	-	-
93002 Index mit. B. BA4 Bestand	18.818,18	18.818,18	-	-	-	-	-
BA 4 - Neubau TH GMS	940.012,40	933.135,55	-0,73	240.616,23	238.019,57	2.596,66	104.739,46
31010 Baumeister	156.397,24	156.397,24	-	-	-	-	-
33520 Pfosten-/ Riegelfassade BA4	129.192,48	129.192,48	-	-	-	-	-
33610 Innenputz BA4	5.231,20	5.231,20	-	-	-	-	-
33800 Sonnenschutz	17.850,00	17.850,00	-	-	-	-	-
34200 Trockenbauarbeiten	18.497,36	18.497,36	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - Neubau TH GMS							
34410 Stahltüren	44.041,90	44.041,90	-	-	-	-	-
34500 Malerarbeiten	16.456,80	16.456,80	-	-	-	-	-
35300 Deckenbeläge	93.595,12	93.595,12	-	-	-	-	-
35900 Schlosserarbeiten	15.767,50	24.418,50	54,87	24.414,65	24.418,50	-3,85	22.114,41
36310 Dachdecker BA4	30.142,70	30.142,70	-	-	-	-	-
36710 Zimmerer BA4	16.987,26	16.987,26	-	-	-	-	-
38600 Beschilderung	3.260,60	3.260,60	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	3.570,00	3.570,00	-	-	-	-	-
39910 Schließanlage	3.262,98	3.146,16	-3,58	3.146,16	2.975,80	170,36	1.361,07
44020 ELT BA4	29.637,48	29.637,48	-	-	-	-	-
44500 Beleuchtung	16.041,20	16.041,20	-	-	-	-	-
44600 Blitzschutz	5.441,01	3.832,00	-29,57	-	-	-	-
45600 Brandmeldeanlagen	19.397,79	1.974,62	-89,82	4.389,14	4.364,61	24,53	1.974,62
46010 Aufzug BA4	98.889,00	98.889,00	-	90.233,86	90.233,86	-	-
48000 Gebäudeautomation	791,35	791,35	-	-	-	-	-
51000 Außenanlagen	9.103,50	9.103,50	-	-	-	-	-
55000 TA in Aussenanlagen	4.000,00	5.906,54	47,66	5.906,54	5.875,10	31,44	-
71300 Projektsteuerung	12.422,08	12.416,46	-0,05	12.416,46	12.416,46	-	9.396,24
71400 SiGeKo	846,96	904,03	6,74	904,03	904,03	-	416,40
71901 Rechtsberatung	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-	74,47
72101 Überflutungsnachweis	141,16	218,81	55,01	136,69	136,69	-	218,81
73100 Objektplanung Gebäude	41.783,36	41.330,00	-1,08	41.330,00	41.330,00	-	30.193,57
73200 Freianlagenplanung	4.321,00	3.896,58	-9,82	3.896,58	3.896,58	-	1.791,81
74100 Tragwerksplanung	12.000,00	11.044,60	-7,96	11.044,60	11.044,60	-	10.263,98
74102 Abbruchplanung	-	1.400,65	-	1.400,65	1.400,65	-	1.301,65
74210 TGA AG 1 AWG	4.658,28	4.261,19	-8,52	4.261,19	4.261,19	-	2.927,10
74220 TGA AG 2 WVA	3.529,00	3.265,42	-7,47	3.265,42	3.265,42	-	2.243,09
74230 TGA AG 3 LTA	6.987,42	6.521,13	-6,67	6.521,13	6.521,13	-	4.479,50
74240 TGA AG 4 ELT	9.034,24	8.313,57	-7,98	8.313,57	8.313,57	-	4.678,95
74250 TGA AG 5 FM	2.964,36	2.523,68	-14,87	2.523,68	2.523,68	-	1.420,35
74260 TGA AG 6 FT	1.199,86	1.012,12	-15,65	1.012,12	1.012,12	-	569,63
74270 TGA AG 7 NSA	1.058,70	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	1.905,66	1.905,66	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	2.258,56	3.801,26	68,30	3.801,26	3.801,26	-	2.372,27
74281 TGA AG 8 - HLS	2.046,82	2.046,82	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	521,50	976,48	87,24	454,98	454,98	-	432,23
74301 Beratung KfW/BEG	149,00	149,00	-	136,97	136,97	-	66,40
74400 Baugrundgutachten	745,00	1.713,70	130,03	2.525,46	151,28	2.374,18	636,53
74500 Vermessung	206,94	209,91	1,44	120,81	120,81	-	114,48
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	31,46	2.111,66	6.612,21	2.111,66	2.111,66	-	2.111,66
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	447,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	429,35	-	429,35	429,35	-	384,56

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - Neubau TH GMS							
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	156,45	156,45	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	67,05	65,67	-2,06	65,67	65,67	-	-
74920 Feuerwehreinsetzpläne	223,50	223,50	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	445,29	445,29	-	-	-	-	-
76102 Green Building Pre-Assessment	150,71	150,71	-	150,71	150,71	-	150,71
76210 Prüfung Brandschutznachweis	745,00	1.267,27	70,10	517,61	517,61	-	745,77
76220 Baugenehmigung	1.764,50	1.764,50	-	1.764,50	1.764,50	-	968,57
76250 Prüfstatik	4.172,00	4.172,00	-	2.980,00	2.980,00	-	1.317,08
76310 Baustellenüberwachung	1.490,00	1.490,00	-	-	-	-	-
76600 Bauleistungsversicherung	846,96	846,96	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	223,50	223,50	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	149,00	149,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	149,00	149,00	-	-	-	-	-
77960 Beweissicherungsverfahren	223,50	223,50	-	142,78	142,78	-	11,02
77970 Veröffentlichungen	149,00	149,00	-	149,00	149,00	-	2,53
79000 sonstige Kosten	971,78	971,78	-	-	-	-	-
93005 Index mit. B. BA4 ERWT	81.123,33	81.123,33	-	-	-	-	-
BA 1 - Abbruch SH 1	613.671,32	423.005,83	-31,07	444.089,53	368.626,59	75.462,94	411.264,64
21201 Freischalten MA/ELA	800,00	560,59	-29,93	794,56	794,56	-	560,59
21202 Freischalten ELT/Starkstrom	2.200,00	5.263,67	139,26	2.189,60	2.189,60	-	5.263,67
21203 Stilllegen kl. Sporthalle	1.346,13	4.935,37	266,63	1.346,13	1.346,13	-	4.935,37
21210 Schadstoffsanierung BA01 TH LK	270.051,64	189.501,42	-29,83	204.456,65	173.336,03	31.120,62	189.501,42
21220 Abbrucharbeiten BA1 SH	234.814,75	123.202,66	-47,53	142.552,41	142.552,41	-	123.202,66
39110 Bauzaun	10.500,00	4.435,67	-57,76	10.162,84	10.162,84	-	4.435,67
49101 Baustrom Abbruch	5.580,00	4.504,15	-19,28	5.536,75	5.536,75	-	4.504,15
71300 Projektsteuerung	7.691,20	7.661,22	-0,39	7.661,22	7.661,22	-	5.797,68
71400 SiGeKo	524,40	559,73	6,74	559,73	559,73	-	257,81
72101 Überflutungsnachweis	87,40	135,47	55,00	84,63	84,63	-	135,47
73100 Objektplanung Gebäude	25.870,40	-	-100,00	-	-	-	-
74100 Tragwerksplanung	19.390,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210 TGA AG 1 AWG	2.884,20	2.629,24	-8,84	2.629,24	2.629,24	-	1.806,08
74220 TGA AG 2 WVA	2.185,00	2.014,84	-7,79	2.014,84	2.014,84	-	1.384,04
74230 TGA AG 3 LTA	4.326,30	4.023,68	-6,99	4.023,68	4.023,68	-	2.763,95
74240 TGA AG 4 ELT	5.593,60	-	-100,00	-	-	-	-
74250 TGA AG 5 FM	1.835,40	-	-100,00	-	-	-	-
74260 TGA AG 6 FT	742,90	-	-100,00	-	-	-	-
74270 TGA AG 7 NSA	655,50	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	1.179,90	1.179,90	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	1.398,40	1.157,80	-17,21	1.157,80	1.157,80	-	795,32
74281 TGA AG 8 - HLS	1.267,30	1.267,30	-	-	-	-	-
74800 Schadstoffuntersuchung	-	8.102,57	-	2.049,47	-	2.049,47	6.053,10

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 1 - Abbruch SH 1

74801 AVA und Überwachung Schadstoff	11.130,00	56.691,51	409,36	52.215,34	9.922,49	42.292,85	56.691,51
74802 Kampfmitteluntersuchung	-	3.296,30	-	3.296,30	3.296,30	-	2.338,35
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	265,84	-	265,84	265,84	-	238,10
76220 Baugenehmigung	1.092,50	1.092,50	-	1.092,50	1.092,50	-	599,70
76600 Bauleistungsversicherung	524,40	524,40	-	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch RS	2.057.875,03	1.290.128,76	-37,31	1.037.193,72	915.934,62	121.259,10	252.906,16
21221 Schadstoff- und Abbrucharbeiten BA3	1.741.052,50	1.156.725,41	-33,56	941.241,01	828.570,00	112.671,01	156.663,14
71300 Projektsteuerung	29.546,00	11.095,56	-62,45	11.095,56	11.095,56	-	8.396,64
71400 SiGeKo	2.014,50	2.150,24	6,74	2.150,24	2.150,24	-	990,41
72101 Überflutungsnachweis	335,75	520,42	55,00	325,11	325,11	-	520,42
73100 Objektplanung Gebäude	99.382,00	-	-100,00	-	-	-	-
74100 Tragwerksplanung	60.200,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210 TGA AG 1 AWG	11.079,75	10.154,31	-8,35	10.154,31	10.154,31	-	6.975,21
74220 TGA AG 2 WVA	8.393,75	7.781,43	-7,29	7.781,43	7.781,43	-	5.345,23
74230 TGA AG 3 LTA	16.619,63	15.539,70	-6,50	15.539,70	15.539,70	-	10.674,55
74240 TGA AG 4 ELT	21.488,00	-	-100,00	-	-	-	-
74250 TGA AG 5 FM	7.050,75	-	-100,00	-	-	-	-
74260 TGA AG 6 FT	2.853,88	-	-100,00	-	-	-	-
74270 TGA AG 7 NSA	2.518,13	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	4.532,63	4.532,63	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	5.372,00	4.471,51	-16,76	4.471,51	4.471,51	-	3.071,58
74281 TGA AG 8 - HLS	4.868,38	4.868,38	-	-	-	-	-
74800 Schadstoffuntersuchung	-	17.132,09	-	8.006,03	-	8.006,03	9.126,06
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	34.356,00	47.924,48	39,49	31.210,72	30.628,66	582,06	47.924,48
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	1.021,22	-	1.021,22	1.021,22	-	914,67
76220 Baugenehmigung	4.196,88	4.196,88	-	4.196,88	4.196,88	-	2.303,77
76600 Bauleistungsversicherung	2.014,50	2.014,50	-	-	-	-	-
BA 3 - Abbruch SH 2	858.470,60	660.836,67	-23,02	540.461,47	494.932,02	45.529,45	203.433,79
21204 Rückbau Handfeuermelder TH	-	2.121,47	-	2.121,47	2.121,47	-	2.121,47
21205 Stilllegung TH BA3	-	983,09	-	983,09	983,09	-	983,09
21221 Schadstoff- und Abbrucharbeiten BA3	735.359,68	506.464,72	-31,13	397.547,31	349.959,00	47.588,31	66.169,04
39100 Baustelleneinrichtung	-	82.231,43	-	82.231,43	82.231,43	-	82.231,43
71300 Projektsteuerung	11.058,08	29.588,16	167,57	29.588,16	29.588,16	-	22.391,04
71400 SiGeKo	753,96	804,76	6,74	804,76	804,76	-	370,68
72101 Überflutungsnachweis	125,66	194,78	55,01	121,68	121,68	-	194,78
73100 Objektplanung Gebäude	37.195,36	-	-100,00	-	-	-	-
74100 Tragwerksplanung	25.410,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210 TGA AG 1 AWG	4.146,78	3.807,87	-8,17	3.807,87	3.807,87	-	2.615,71
74220 TGA AG 2 WVA	3.141,50	2.918,04	-7,11	2.918,04	2.918,04	-	2.004,46
74230 TGA AG 3 LTA	6.220,17	5.827,39	-6,31	5.827,39	5.827,39	-	4.002,96

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 3 - Abbruch SH 2

74240 TGA AG 4 ELT	8.042,24	-	-100,00	-	-	-	-
74250 TGA AG 5 FM	2.638,86	-	-100,00	-	-	-	-
74260 TGA AG 6 FT	1.068,11	-	-100,00	-	-	-	-
74270 TGA AG 7 NSA	942,45	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	1.696,41	1.696,41	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	2.010,56	1.676,82	-16,60	1.676,82	1.676,82	-	1.151,84
74281 TGA AG 8 - HLS	1.822,07	1.822,07	-	-	-	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	14.514,00	17.992,74	23,97	10.880,49	12.939,35	-2.058,86	17.992,74
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	382,21	-	382,21	382,21	-	342,33
76220 Baugenehmigung	1.570,75	1.570,75	-	1.570,75	1.570,75	-	862,22
76600 Bauleistungsversicherung	753,96	753,96	-	-	-	-	-
BA 4 - RS ERWT	7.621.946,74	7.011.501,66	-8,01	654.789,32	631.138,29	23.651,03	252.527,99
21200 Abbrucharbeiten	833,00	833,00	-	-	-	-	-
22100 Abwasserentsorgung, Ö.E.	49.369,15	49.369,15	-	-	-	-	-
22200 Wasserversorgung, Ö.E.	29.368,49	29.368,49	-	-	-	-	-
22500 Stromversorgung, Ö.E.	15.663,21	15.663,21	-	-	-	-	-
22600 Telekommunikation, Ö.E. Anschlußkosten	4.946,28	4.946,28	-	-	-	-	-
31010 Baumeister	1.335.426,75	1.335.426,75	-	-	-	-	-
33410 Aussentüren und -fenster	203.073,50	203.073,50	-	-	-	-	-
33520 Pfosten-/ Riegelfassade BA4	280.254,33	280.254,33	-	-	-	-	-
33610 Innenputz BA4	46.629,35	46.629,35	-	-	-	-	-
34200 Trockenbauarbeiten	302.752,57	302.752,57	-	-	-	-	-
34400 Innentüren	98.180,95	98.180,95	-	-	-	-	-
34500 Malerarbeiten	225.153,40	225.153,40	-	-	-	-	-
34600 Elementierte Innenwände	10.234,00	10.234,00	-	-	-	-	-
35300 Deckenbeläge	309.245,48	309.245,48	-	-	-	-	-
36310 Dachdecker BA4	354.673,55	354.673,55	-	-	-	-	-
36710 Zimmerer BA4	194.713,75	194.713,75	-	-	-	-	-
38200 Besondere Einbauten	281.518,30	281.518,30	-	-	-	-	-
38600 Beschilderung	7.187,60	7.187,60	-	-	-	-	-
39720 Baureinigung	10.115,00	10.115,00	-	-	-	-	-
39910 Schließanlage	17.487,05	16.860,97	-3,58	16.860,97	15.947,98	912,99	7.294,31
41009 Vorabmaßnahme HLS	5.092,01	5.092,01	-	-	-	-	-
41100 Sanitär BA4	173.326,21	173.326,21	-	-	-	-	-
42009 Winterbauheizung	38.790,91	38.790,91	-	-	-	-	-
42020 Heizung BA4	201.336,92	201.336,92	-	-	-	-	-
43010 RLT BA4	861.675,26	861.675,26	-	-	-	-	-
44020 ELT BA4	432.137,72	432.137,72	-	-	-	-	-
44102 Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA4	94.427,10	65.275,00	-30,87	65.275,00	65.275,00	-	-
44200 Photovoltaikanlagen	39.883,59	39.883,59	-	-	-	-	-
44500 Beleuchtung	76.588,40	76.588,40	-	-	-	-	-

Gliederung	KoBe + ÄÄ	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
Fortsetzung: 11/621-248, Nr Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa BA 4 - RS ERWT							
44600 Blitzschutz	16.091,02	11.332,62	-29,57	-	-	-	-
45000 Fernmeldeanlagen	26.858,68	26.858,68	-	-	-	-	-
45600 Brandmeldeanlagen	32.855,90	21.069,11	-35,87	46.832,05	46.570,35	261,70	21.069,11
47000 Nutzerspezifische Anlagen	10.234,00	10.234,00	-	-	-	-	-
48000 Gebäudeautomation	197.710,93	197.710,93	-	-	-	-	-
51000 Außenanlagen	145.284,20	145.284,20	-	-	-	-	-
55000 TA in Aussenanlagen	116.698,93	172.321,89	47,66	172.321,89	171.404,46	917,43	-9.364,51
61000 Bewegliches Mobiliar	193.291,70	193.291,70	-	-	-	-	-
62000 Besondere Ausstattung	110.336,80	110.336,80	-	-	-	-	-
71300 Projektsteuerung	112.491,28	112.628,74	0,12	112.628,74	112.628,74	-	85.232,56
71400 SiGeKo	7.669,86	8.186,66	6,74	8.186,66	8.186,66	-	3.770,81
71901 Rechtsberatung	1.353,00	1.353,00	-	1.353,00	1.353,00	-	676,23
72101 Überflutungsnachweis	1.278,31	1.981,40	55,00	1.237,79	1.237,79	-	1.981,40
73100 Objektplanung Gebäude	378.379,76	-	-100,00	-	-	-	-
73200 Freianlagenplanung	39.237,00	-	-100,00	-	-	-	-
74100 Tragwerksplanung	77.000,00	-	-100,00	-	-	-	-
74210 TGA AG 1 AWG	42.184,23	38.652,85	-8,37	38.652,85	38.652,85	-	26.551,46
74220 TGA AG 2 WVA	31.957,75	29.620,41	-7,31	29.620,41	29.620,41	-	20.346,89
74230 TGA AG 3 LTA	63.276,33	59.152,62	-6,52	59.152,62	59.152,62	-	40.633,19
74240 TGA AG 4 ELT	81.811,84	-	-100,00	-	-	-	-
74250 TGA AG 5 FM	26.844,51	-	-100,00	-	-	-	-
74260 TGA AG 6 FT	10.865,62	-	-100,00	-	-	-	-
74270 TGA AG 7 NSA	9.587,31	-	-100,00	-	-	-	-
74276 TGA AG 7 NSA - KT	17.257,17	17.257,17	-	-	-	-	-
74280 TGA AG 8 GA	20.452,96	17.021,02	-16,78	17.021,02	17.021,02	-	11.692,10
74281 TGA AG 8 - HLS	18.535,48	18.535,48	-	-	-	-	-
74300 Bauphysik	4.735,50	8.866,94	87,24	4.131,44	4.131,44	-	3.924,87
74301 Beratung KfW/BEG	1.353,00	1.353,00	-	1.243,78	1.243,78	-	602,97
74400 Baugrundgutachten	6.765,00	14.381,62	112,59	22.932,62	1.373,71	21.558,91	4.600,18
74500 Vermessung	1.879,09	1.905,99	1,43	1.096,94	1.096,94	-	1.039,46
74502 Vermessung Bestand Übergang MS	285,71	-	-100,00	-	-	-	-
74801 AVA und Überwachung Schadstoff	4.059,00	-	-100,00	-	-	-	-
74803 SV Probesanierung Dach RS & TH	-	3.888,13	-	3.888,13	3.888,13	-	3.482,48
74910 Flucht-und-Rettungswegepläne	1.420,65	1.420,65	-	-	-	-	-
74911 Interims FRWP BA02	608,85	596,35	-2,05	596,35	596,35	-	-
74920 Feuerwehreinsatzpläne	2.029,50	2.029,50	-	-	-	-	-
76000 Allgemeine BNK	4.043,44	4.043,44	-	-	-	-	-
76102 Green Building Pre-Assessment	1.368,56	1.368,56	-	1.368,56	1.368,56	-	1.368,56
76210 Prüfung Brandschutznachweis	6.765,00	11.507,51	70,10	4.700,15	4.700,15	-	6.772,01
76220 Baugenehmigung	15.978,86	15.978,86	-	15.978,86	15.978,86	-	8.771,18
76250 Prüfstatik	37.884,00	37.884,00	-	27.060,00	27.060,00	-	11.959,76
76310 Baustellenüberwachung	13.530,00	13.530,00	-	-	-	-	-

Bericht vom 09.02.2026 09:00 (KMP_FG) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	KoBe + ÄA	Prognose-Gesamt	%	Beauftragt	Hauptauftrag	Nachtrag	Zahlungsstand
------------	-----------	-----------------	---	------------	--------------	----------	---------------

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa | BA 4 - RS ERWT

76600 Bauleistungsversicherung	7.669,86	7.669,86	-	-	-	-	-
76900 Lichtpausen	2.029,50	2.029,50	-	-	-	-	-
76950 Einweihung	1.353,00	1.353,00	-	-	-	-	-
76960 Richtfest	1.353,00	1.353,00	-	-	-	-	-
76970 Spatenstich	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
77960 Beweissicherungsverfahren	2.029,50	2.029,50	-	1.296,49	1.296,49	-	100,03
77970 Veröffentlichungen	1.353,00	1.353,00	-	1.353,00	1.353,00	-	22,94
79000 sonstige Kosten	8.824,32	8.824,32	-	-	-	-	-